

Neubau von 7 Außenzwingern mit Wetterschutzraum nun "Sorayas Zwinger" genannt

Projekt von Oktober bis Februar 2010. Hier unser Bericht:

Ein Kostenvoranschlag liegt uns vor. Materialkosten gesamt: 3.244,61 Euro + Arbeitslohn: 2.760,00 Euro. Rechnen wir also erfahrungsgemäß durchaus mit 8.000 Euro Gesamtinvestition.

Da wir eine Einzelspende von 8.000 Euro erhalten haben - der Wahnsinn!!! ist die Finanzierung dieses Bauabschnitts komplett gesichert und die Hunde müssen schon in diesem Winter nicht mehr ungeschützt in den Zwingern leben.

Baufortschritt - 11.10.2009 - das Datum auf den Fotos stimmt nicht mit dem tatsächlichen Aufnahmedatum überein! Wir haben die Spanier bereits darum gebeten, das Datum der Kamera richtig einzustellen.





Die Bodenplatten für alle 7 Wetterschutzräume sind gegossen, die ersten Schutzräume entstehen und die neuen Zwinger Elemente sind bereits bestellt. Die ersten 4.000 Euro von uns bereits überwiesen:

07.10	07.10.09	Sonstige Buchung 29152300 NOEMI MOLINA JEREZ A.S.P.A. SOCUELLAMO EU-UEBERWEISUNG, TAN=474009 NOEMI MOLINA JEREZ 12 OBRA PERRERA NEUBAU ZWINGER	-4.000,00
		VOM 7.10.2009 12.12 UHR IBAN=ES68203833121630008778 BIC=CAHMESMMXXX	

Update 1.11.09 - Neue Fotos vom Baufortschritt:



Update 7.11.09 - 6 Schutzhütten stehen bereits, die Dächer sind auch schon geliefert, es geht voran!



und das Namensschild der neuen Außenzwingeranlage ist auch fertig und wird, sobald die Gitterelemente stehen angebracht:



Die Firma Warweg GmbH www.warweg.de aus Bielefeld hat uns das Schild kostenlos gefertigt! Die Inhaber haben selbst zwei Hunde aus dem Tierschutz und erlauben auch Hunde am Arbeitsplatz.

Falls Ihr mal Schilder oder Stempel gleich welcher Art braucht, dann sollte Schilder Warweg deshalb Eure erste Wahl sein. Natürlich muß man nicht nach Bielefeld fahren, geht auch alles online :o))



Weitere 4.000 Euro sind nun in Spanien angekommen um die Restarbeiten auszuführen:

10.11	10.11.09	Überweisung	-4.000,00
		NOEMI MOLINA JEREZ OBRA PERRERANEUBAU ZWINGERA DATUM 10.11.2009, 17.12 UHR	NLAGEASPA SOCUELLAMOS I.TAN 949288

Update 25. November 2009 - Endspurt! Die Schutzhütten sind fertig (verputzt werden sie im Frühjahr 2010), die Abtrennung mit den Zwingeren zum Außenbereich steht ebenfalls fest verankert. Mit schwerem Gerät wurde der angelieferte Kies als wasserdurchlässiger Bodenbelag verteilt. Einzig die Unterteilungen der einzelnen Zwinger müssen noch montiert werden.



Update 13. 02. 2010 - wir haben fertig! alle 7 Zwinger stehen und haben bereits Bewohner, die in den wettergeschützten Räumen den Winter gut überstanden haben.



Als letzte Überweisung für diesen Bauabschnitt "Sorayas Zwinger" gingen nun nochmals 1.700 Euro nach Spanien zur Zahlung der Lohnkosten für die Bauarbeiter.

11.02	11.02.10	Überweisung	-1.700,00
		NOEMI MOLINA JEREZ	
		OBRA PERRERANEUBAU ZWINGERA	NLAGEASPA SOCUELLAMOS
		DATUM 11.02.2010, 16.23 UHR	I.TAN 666675

Noemi und ihr Team aus Socuellamos bedanken sich recht herzlich auch im Namen der Hunde!